



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 12 เดือน



องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากปากซอย ทางเข้าบ้านนางสุ รงค์ โพนะตะ- บริเวณ บ้านนาย ประเสริฐ สิงห์ทอง หมู่ที่ ๑๔ บ้านชาติเจริญ	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๔๙๓,๓๐๐	๖,๗๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง พ.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณปาก ซอยทางเข้าสระน้ำ สาธารณะประโยชน์ (ระบบประปา	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๔๙๙,๙๐๐	๑๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง พ.ค.๒๕๖๘	กองช่าง

	หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านระเบิดขาม										
๓	โครงการก่อสร้าง สร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางกฤติยา ดวงจันทร์โชติ หมู่ที่ ๙ บ้านคลอง กระเปื่อง	๔๒๐,๗๐๐	-	✓	-	-	-	๔๐๙,๗๐๐	๑๑,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง พ.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ซอย บ้านนายธรรมเวช รณบุญ หมู่ที่ ๑๗ บ้านระเบิดขาม	๔๙๙,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๔๘๘,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง พ.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
๕	โครงการขยายเขต ระบบประปา จาก บ้านนายประมวล โสโพธิ์ - บ้านนาง ไพบุลย์ แพนลา หมู่ ที่ ๑๗ บ้านระเบิด ขาม	๓๓,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๕,๘๒๑.๐๒	๗,๑๗๘.๙๘	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง พ.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขต ระบบประปา จาก ระบบประปา-บ้าน นายบัลลังค์ทอง ถิ่น นคร หมู่ที่ ๑๗ บ้าน ระเบิดขาม	๙๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง พ.ค.๒๕๖๘	กองช่าง

๗	โครงการฝังท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณวัดราษฎร์ นิมิต (หนองปรือ) หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนอง ปรือต่อจากโครงการ เดิม-ชุมชน ย่อยที่ ๔ เขตเทศบาลเมือง สระแก้ว (ลอดใต้ ถนนไปทางทิศ ตะวันออก)	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๔๙๙,๖๐๐	๔๐๐	มี.ค.๒๕๖๘ ถึง เม.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
๘	โครงการฝังท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณที่ทีเอสแทรก เตอร์ - บริเวณ ทางเข้าบ้าน น.ส. ประนอม แสงแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านคลอง หมี	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๔๙๙,๙๐๐	๑๐๐	มี.ค.๒๕๖๘ ถึง เม.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
๙	โครงการฝังท่อ ระบายน้ำ บริเวณ บ้านนายหาญณรงค์ เขาธานี - รั้วนายสมัย สุทธิโยชน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองกระเบื้อง	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๔๙๙,๙๐๐	๑๐๐	มี.ค.๒๕๖๘ ถึง เม.ย.๒๕๖๘	กองช่าง

๑๐	โครงการล้อมรั้วลวด หนามรอบสระน้ำ สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านระเบิด ขาม (สระน้ำระบบ ประปาฯ)	๒๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๒๙,๔๙๐.๘๖	๕๐๙.๑๔	มี.ค.๒๕๖๘ ถึง เม.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
๑๑	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะบ้าน ระเบิดขาม หมู่ที่ ๑๗ - บ้านสี่แยก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสระแก้ว	๓๐๙,๕๘๓	-	✓	-	-	-	๓๐๑,๕๒๙.๒๑	๘,๐๕๓.๓๗๙	มี.ค.๒๕๖๘ ถึง เม.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
๑๒	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะบ้าน สี่แยกหมู่ที่ ๑๐ - บ้านระเบิดขาม หมู่ที่ ๑๗ ตำบลสระแก้ว	๑๗๗,๙๗๘	-	✓	-	-	-	๑๗๕,๘๔๘.๐๘	๒,๑๒๙.๙๒	มี.ค.๒๕๖๘ ถึง ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
๑๓	โครงการขยายเขต ระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะบริเวณ บ้านระเบิดขาม กลุ่ม นางบุญเรือน สี ดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ บ้านระเบิดขาม ตำบลสระแก้ว	๒๕๕,๗๕๔	-	✓	-	-	-	๒๕๒,๖๒๒.๗๒	๓,๑๓๑.๒๘	มี.ค.๒๕๖๘ ถึง ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง

๑๔	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้าน ระเบิดขาม	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	มี.ค.๒๕๖๘ ถึง ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
๑๕	โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ หมู่ที่ ๑๘ บ้านเนินกลาง	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	มี.ค.๒๕๖๘ ถึง ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเนินกลาง (อบต.แห่งใหม่)	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	มี.ค.๒๕๖๘ ถึง ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

(ได้อนุมัติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุง ถนนดินลูกรังพร้อม เกลี่ยแต่ง หมู่ที่ ๙ (บ้านคลองกระเบื้อง ซอยบ้านนายสุพล กงแก้ว - ทางหลวง ๓๕๙)	๔๔๙,๖๐๐	-	✓	-	-	-	๔๔๙,๕๐๐	๑๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง มี.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุง ถนนดินลูกรังพร้อม เกลี่ยแต่งหมู่ที่ ๙ บ้านคลองกระเบื้อง ซอยช่อง ๑๑ - ทาง หลวง ๓๑๗)	๒๗๘,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๗๘,๖๐๐	๓,๔๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง มี.ค.๒๕๖๘	กองช่าง

๓	โครงการปรับปรุง ถนนดินลูกรังพร้อม เกลี่ยแต่ง (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองกระเบื้อง ซอยช่อง ๑๑ - ทาง หลวง ๓๑๗)	๒๘๖,๔๐๐	-	✓	-	-	-	๒๘๖,๔๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง มี.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุง ถนนดินลูกรังพร้อม เกลี่ยแต่ง หมู่ที่ ๙ บ้านคลองกระเบื้อง ซอยบ้านนายจันทร์ มันเคน	๑๙๙,๕๐๐	-	✓	-	-	-	๑๙๙,๕๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง มี.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
๕	โครงการขุดลอก สระน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเสม็ด (บริเวณประปา หมู่บ้าน)	๔๙๒,๘๐๐	-	-	-	✓	-	๐.๐๐	๔๙๒,๘๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง มี.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
๖	โครงการขุดลอก สระน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองปรือ (บริเวณระบบ ประปาหมู่บ้าน)	๑,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐.๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง มี.ค.๒๕๖๘	กองช่าง

๗	โครงการฝังท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองปรือ (บริเวณศาลาอ่านหนังสือ - จุดเดิมหน้าวัดหนองปรือ)	๔๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓๙๐,๘๖๘.๕๐	๙,๑๓๑.๕๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง มี.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
๘	โครงการฝังท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองปรือ (จุดเดินหน้าวัดหนองปรือ - ถนน สาย ก)	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๔๙๙,๖๐๐	๔๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง มี.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านระเบิดขาม (สายคลองส่งน้ำ - บ้านใหม่คำเจริญ)	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง มี.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
๑๐	โครงการถมดิน (สระน้ำสาธารณประโยชน์บ้าน เนินกลาง)	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง มี.ค.๒๕๖๘	กองช่าง

๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านระเบิดขาม (ซอยบ้านนายธรรมเวช - บ้าน นาย ชัชวาลย์)	๑๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง มี.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
----	--	---------	---	---	---	---	---	---------	------	------------------------	---------

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	ส่งเสริมอาชีพ ระยะเวลาสั้นให้กับกลุ่มสตรีผู้สูงอายุ	๐.๐๐	-	✓	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง พ.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	๐.๐๐	-	✓	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง มี.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการกีฬาสี่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลสระแก้ว	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๔,๐๘๗.๕๐	๙๑๒.๕๐	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง มี.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วน ตำบลสระแก้ว	๕๘๓,๘๐๐	-	✓	-	-	-	๕๘๓,๓๐๐	๕๐๐	เม.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการเยาวชน รุ่นใหม่ห่างไกลยา เสพติด	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง เม.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด

๔	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ เมืองสระแก้ว โครงการสืบสาน วัฒนธรรมเบื้อง บูรพาและงาน กาชาดจังหวัด สระแก้ว	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง มี.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๕	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ตาม โครงการส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรม วันลอยกระทง จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๑๘๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	เม.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๖	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ตาม โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๑๘๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	เม.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด

๗	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการสนับสนุน กิจกรรมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ภายในตำบล สระแก้ว	๓๖,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓๖,๐๐๐	๐.๐๐	ช.ค.๒๕๖๘ ถึง ม.ค.๒๕๖๙	สำนักปลัด
๘	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการสนับสนุน กิจกรรม ป้องกัน และลด อุบัติเหตุ ทางถนน ช่วง เทศกาล สงกรานต์ ภายใน ตำบล สระแก้ว	๓๖,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓๖,๐๐๐	๐.๐๐	เมย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๙	โครงการจัด กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด

๑๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง มี.ค.๒๕๖๘	กองการศึกษา
๑๑	โครงการปฐมวัยปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๒๕๖๘	กองการศึกษา
๑๒	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	๘๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๘๔๐,๓๕๗.๔๑	๙,๖๔๒.๕๙	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	กองการศึกษา
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสี่แยกโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๖๔๐,๒๐๐	-	✓	-	-	-	๖๔๐,๒๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	กองการศึกษา
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินสะอาดโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๕๗๖,๔๐๐	-	✓	-	-	-	๕๗๖,๔๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	กองการศึกษา

๑๕	อุดหนุนโรงเรียน บ้านคลองหมี่ โครงการอาหาร กลางวันเด็ก นักเรียน	๒๖๔,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๖๔,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	กองการศึกษา
๑๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.สระแก้ว	๗๘๒,๑๔๑	-	✓	-	-	-	๗๘๒,๑๔๑	๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	กองการศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	ค่าบริการกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	๒๖๔,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๖๒,๐๔๔	๑,๙๕๖.๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง มี.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	ส่งเสริมการจัดการ ขยะที่แหล่งกำเนิด (๓R)	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง พ.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓	ส่งเสริมการเก็บขยะ รวบรวมขยะในชุมชน และการคัดแยก ขยะ	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง พ.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ไม่มี โครงการที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการบริหารจัดการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง มี.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการจัด กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา	๑๖๑,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕๘๓,๓๐๐	๕๐๐	เม.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการจิตอาสา	๗๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๖๙,๕๕๐	๔๕๐	ม.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๔	ค่าจ้างเหมา ปฏิบัติ งานด้านสาธารณสุข	๘๔,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๘๔,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด

๕	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพและ ทัศนศึกษาดูงาน คณะ ผู้บริหาร สมาชิก สภา ฯ ผู้นำ ชุมชน หัวหน้าส่วน ราชการในพื้นที่ อาสาสมัคร ผู้แทน กลุ่มองค์กรต่างๆ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.สระแก้ว	๙๕๓,๑๕๐	-	✓	-	-	-	๘๘๔,๑๔๐	๖๙,๐๑๐	พ.ค.๒๕๖๘ ถึง ธ.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๖	ค่าป่วยการ อาสาสมัครป้องกัน ภัย ฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑,๕๐๐	๔๘,๕๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๗	ค่าลงทะเบียน	๙๓.๒๐๐	-	✓	-	-	-	๖๗,๕๐๐	๒๕.๗๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๓๖๔,๑๐๐	-	✓	-	-	-	๕,๓๖๔,๑๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด

๙	เบี้ยยังชีพความ พิการ	๑,๑๕๘,๔๐๐	-	✓	-	-	-	๑,๑๕๘,๔๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๑๐	เบี้ยยังชีพความ เอดส์	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๑๑	รณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือด ออก	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๑๒	ขับเคลื่อนตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๔,๒๘๐	-	✓	-	-	-	๔๔,๒๘๐	๐.๐๐	พ.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๑๓	อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง มี.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด

๑๔	จ้างเหมาบริการ สำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์ และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย	๘,๔๙๖	-	-	-	✓	-	-	๘,๔๙๖	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง พ.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๑๕	โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็ง ของผู้สูงอายุ อบต. สระแก้ว	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๑๖	โครงการใส่ใจดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุและ ผู้พิการ	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด

๑๗	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ เมืองสระแก้ว โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง ก.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๑๘	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน ตำบลสระแก้ว	๑๗๙,๔๒๔	-	✓	-	-	-	๑๗๙,๔๒๔	๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๑๙	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	๘๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๘๔,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒๐	ค่าใช้จ่ายในการ จัดการจราจร	๑๑,๑๐๐	-	✓	-	-	-	๑๑,๑๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕๑,๖๒๐	๔๘,๓๘๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด

๒๒	วัสดุก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๕๑,๖๒๐	๔๘,๓๘๐	ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒๓	สนับสนุนการ ขับเคลื่อนงาน ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๐.๐๐	-	✓	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๒๕๖๘ ถึง มิ.ย๒๕๖๘	สำนักปลัด